

KEHOP-5.2.2. BM OKF energiahatékonysági beruházásainak státusza 2022.11.09.								
S.sz.	Intézmény megnevezése	Tulajdoni lap szerinti cím						státusz
		Ir.szám	Település neve	Közterület (út, utca, tér, köz, házszám)	Kivitelezés EU (bruttó)	Kivitelezés OKF (bruttó)	főbb munkanemek	
1	Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	2600	Vác	Szilassy u. 6-10.	tényleges: 112.687.513, - Ft	tényleges: 9.722.707, - Ft	• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • tetőszerkezet szendvicspanelekkal történő szigetelése • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre	A kivitelezés 2021. 06. 30-án lezárult.
2	Mátészalka Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	4700	Mátészalka	Alkotmány utca 1.	tényleges: 140.765.698 , - Ft	tényleges: 19.801.194, - Ft	• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre	A kivitelezés 2021. 08. 12-én lezárult.
3	Szeged Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	6728	Szeged	Napos út 4.	tényleges: 398.537.012, - Ft	tényleges: 13.622.111, - Ft	• padlásfödém hőszigetelése • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • napelemek elhelyezése a tetőn	A kivitelezés 2021. 10. 12-én lezárult.
4	Tiszaújváros Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	3580	Tiszaújváros	Tűzoltó út 1.	205.113.338,- Ft	1.936.402,- Ft	• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • napelemek elhelyezése a tetőn • nyílászárók korszerűsítése	Kivitelezés 2022. 10. 18-án lezárult.
5	Cegléd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	2700	Cegléd	Széchenyi utca 24-26.	179.039.032,- Ft	4.829.827,- Ft	• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • lapostető hőszigetelése • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • napelemek elhelyezése a tetőn • nyílászárók korszerűsítése	Kivitelezés folyamatban. Műszaki átadás-átvétel várható időpontja 2022. december közepe.
6	Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	7100	Szekszárd	Mikes u. 16-22.	176.019.491,- Ft	10.738.154,- Ft	• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • lapostető hőszigetelése • hőközpont kialakítása • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • klímák felszerelése • napelemek telepítése • lapostető vízszigetelése	Kivitelezés folyamatban. Műszaki átadás-átvétel várható időpontja 2023. március közepe.
7	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szolnok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	5000	Szolnok	József Attila út 14.	715.544.123,- Ft	19.531.877,- Ft	• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • padlásfödém hőszigetelése • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • napelemek elhelyezése az épületen • nyílászárók korszerűsítése	Kivitelezés folyamatban. Műszaki átadás-átvétel várható időpontja 2022 december közepe.
8	Záhony Katasztrófavédelmi Őrs	4625	Záhony	Baross Gábor út 8.	119.244.181,- Ft	4.947.920,- Ft	• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • padlásfödém hőszigetelése • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • napelemek elhelyezése a tetőn • nyílászárók korszerűsítése	Kivitelezés folyamatban. Műszaki átadás-átvétel várható időpontja 2022. december vége.
9	X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	1103	Budapest	Martinovics tér 12	314.457.169,- Ft	-	• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • padlásfödém hőszigetelése • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre	Kivitelezés folyamatban. Műszaki átadás-átvétel várható időpontja 2022. december közepe.
10	Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Székesfehérvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Székesfehérvár Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	8000	Székesfehérvár	Szent Flórián körút 2.	1.015.037.869,- Ft	19.265.737,- Ft	• tetőszerkezet hőszigetelése • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • napelemek elhelyezése a tetőn • fűtési vezetékek, szerelvények cseréje • villamos hálózat felújítása, hőszivattyú beépítése	Kivitelezés folyamatban. Műszaki átadás-átvétel várható időpontja 2022. december vége.
11	Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Győri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	9021	Győr	Munkácsy M. utca 4.	826.912.193,- Ft	97.086 807,- Ft	• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • padlásfödém hőszigetelése • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • napelemek elhelyezése a tetőn	Kivitelezés folyamatban. A műszaki átadás-átvétel 2023. július végén várható.

12	Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	2100	Gödöllő	Szabadság út 28.	324.511.245,- Ft	24.217.808,- Ft	• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • kazánok cseréje • padlásfödém hőszigetelése • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • napelemek elhelyezése a tetőn	Kivitelezés folyamatban. A műszaki átadás-átvétel 2023. augusztus végén várható.
13	Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	2000	Szentendre	Ipar utca 5.	265.072.000,- Ft	-	• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • napelemek elhelyezése a tetőn • kazán(ok) cseréje	Kivitelezés folyamatban. A műszaki átadás-átvétel 2023. augusztus vége.
14	III. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	1035	Budapest	Vihar u. 3	144.780.000 Ft	-	• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • homlokzatok hőszigetelése • padlásfödém hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • napelemek elhelyezése a tetőn	Kivitelezés folyamatban. A várható műszaki átadás-átvétel 2023 április közepe.
15	IV. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	1046	Budapest	Szent László tér 1	238.341.751,- Ft		• kazán cseréje • radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • szárítótorny ablakainak cseréje • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • udvar felé néző 3 db használaton kívüli szertárkapu befalazása • napelemek elhelyezése a tetőn • külső homlokzat festése	Kivitelezés folyamatban. A műszaki átadás lezárása várhatóan 2023. július vége.
16	IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	1097	Budapest	Vágóhíd u. 13	223.997.370,- Ft		• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • kazán(ok) cseréje • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • homlokzat hőszigetelése • napelemek elhelyezése a tetőn	Kivitelezés folyamatban. A műszaki átadás lezárása várhatóan 2023. február vége.
17	XVII. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	1173	Budapest	Bakancsos u. 1	162.034.377,- Ft		• radiátorokon termosztatikus szelepek cseréje • kazán cseréje • homlokzat hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigetelt kivitelűre • napelemek elhelyezése a tetőn	Kivitelezés folyamatban. A műszaki átadás lezárása várhatóan 2023. március vége.
18	Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	8500	Pápa	Major u. 20.	206.270.676,- Ft	10.568.857,- Ft	• termosztatikus szelepek cseréje • homlokzatok hőszigetelése • padlásfödém hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigeteltre • napelemek elhelyezése	Közbeszerzés folyamatban.
19	Dunaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	2400	Dunaújváros	Tűzoltó út 1.	494.947.327,- Ft		• padlásfödém hőszigetelése • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigeteltre • napelemek elhelyezése	Közbeszerzés folyamatban.
20	Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Siófok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	8600	Siófok	Somlay A. u. 3.	378.646.634,- Ft	5.866.270,- Ft	• padlásfödém hőszigetelése • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigeteltre • napelemek elhelyezése	Közbeszerzés folyamatban.
21	Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	3300	Eger	Vincellériskola utca 5.	333.986.932,- Ft		• padlásfödém hőszigetelése • homlokzatok hőszigetelése • szertárkapuk cseréje hőszigeteltre • napelemek elhelyezése	Közbeszerzés folyamatban.